


静岡海岸堤防だより『防ぐ！』

海岸堤防嵩上げ工事の延長73mが平成29年1月中旬に完成し、5月末までに、さらに260mが完成予定です！

静岡県では、第4次地震被害想定において推計されている被害をできる限り減らすため、「地震・津波対策アクションプログラム2013」を策定し、津波対策施設の設備を実施しています。

静岡海岸では、レベル1津波(※次頁参照)に対応できるように「海岸堤防の嵩上げ工事」を行っています。

■静岡海岸工事概要



【中島地区工事状況】

①	73m	H29年1月中旬完成
②	260m	H28年度整備中
③	196m	H29年度上半期整備予定
④	390m	中島地区残区間

※●は津波避難階段施工予定箇所(H29上半期整備予定)


今回完成した箇所は、中島地区919mのうち中島浄化センターから多目的広場裏の約73mの区間です。(左の図参照)
以前より堤防高さを海拔8.5mまで嵩上げし、もし堤防を津波が超えても粘り強く減災効果を発揮する工夫を施しています。

現在は新たに②の区間にも着手しております。5月末までには①、②工区まで完成し、通行可能となる見込みです。(裏面を参照)

■完成写真



↑転落防止柵は5月に完成予定です



静岡海岸津波対策工事（中島地区）

■新規工事箇所

②工区は平成28年11月から着手しています。
3月10日には、堤防陸側の法面のコンクリート被覆と、海側の擁壁を嵩上げる工事を実施しています。
また、海へ出入りする階段設置工事も5月から施工を始める予定です。

【工事施工業者】

○堤防嵩上げ工事
静和工業(株) TEL 054-285-7141

<前頁①②区間>
木内建設(株) TEL 054-264-7119

<前頁②③区間>
○階段設置工事<前頁③箇所>

(株)マジマ TEL 054-281-8322

シビルクリエイト(株)
TEL 054-238-2360



工事前



3月10日現在

【レベル1津波】

静岡県がこれまで地震被害想定の対象としてきた東海地震のように、発生頻度が比較的高く(駿河・南海トラフでは約100～150年に1回)発生すれば大きな被害をもたらす津波

■工事期間中の道路交通規制ならびに車両搬入路について

太平洋自転車道の終日全面通行止について

①5月末まで

「中島中学校南」から「ロプタ静岡(フットサル場)」東側市道までの間、太平洋自転車道を終日全面通行止としています。道路利用される方は、(国)150号等に迂回されますようお願いいたします。

②6月初旬以降

「ロプタ静岡(フットサル場)」から「ラ・フォーレピラ中島」までの間、太平洋自転車道を終日全面通行止としています。道路利用される方は、ロプタ静岡裏の市道等に迂回されますようお願いいたします。



【車両搬入路】

工事期間中、
中島浄化センター東側市道を引き続き、工事用車両搬入路として使用いたします。
工事車両等の安全運転を徹底し、地域住民に配慮して走行するようにいたしますので、ご協力をお願いします。



静岡県静岡土木事務所 問い合わせ先: 工事第1課 (TEL 054-286-9331)

ホームページアドレス: <http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-850/index.html>



皆様へのお知らせ

- 今後も静岡海岸堤防だより「防ぐ!」で、工事進捗状況を提供します。
- ホームページに、最新の状況を掲載していきます。

