

# 静岡海岸堤防だより『防ぐ！』

配布用第3号  
平成29年7月10日発行

海岸堤防嵩上げ工事の延長327mが平成29年5月に完成しました。  
9月末までに、さらに180mが完成予定です！

静岡県では、第4次地震被害想定において推計されている被害をできる限り減らすため、「地震・津波対策アクションプログラム2013」を策定し、津波対策施設の整備を進めています。

静岡海岸では、レベル1津波(※1)に対応できるように「海岸堤防の嵩上げ工事」を行っています。


【レベル1津波】静岡県がこれまで地震被害想定の対象としてきた東海地震のように、発生頻度が比較的高く(駿河・南海トラフでは約100～150年に1回)発生すれば大きな被害をもたらす津波

## ■静岡海岸工事概要【中島・西島地区】



①	327m	H29年5月迄に完成
②	180m	H29年9月完成予定
③	180m	H29年度着手予定
④		残区間

※●は津波避難階段施工箇所(2019年8月完成予定)



中島地区919mのうち中島浄化センターから多目的広場裏の約327mが完成しました。(左図参照)

堤防は、高さを海拔7.26mから8.5mに嵩上げし、もし津波が堤防を超えても粘り強くその機能を維持するよう工夫を施しています。

現在は②の区間にも着手しており、9月末までに完成となる見込みです。(次頁参照)

## ■完成した区間



# 静岡海岸津波対策工事（中島・西島地区）

## ■工事の状況

前頁②工区は平成29年5月から着手しています。  
6月には、粘り強い構造の一つとなる堤防陸側基礎部の鋼矢板を設置する作業が完了しました。  
また、前頁③区間の東側工区（大浜プール南側）も9月から本格的に施工を始める予定です。

### 【工事施工業者】

- 堤防嵩上げ工事  
木内建設(株) TEL 054-264-7119  
＜②区間＞
- 石福建設(株) TEL 054-278-6611  
＜③東区間＞
- 階段設置工事  
＜前頁階段工＞  
株マジマ TEL 054-281-8322  
シビルクリエイト(株)  
TEL 054-260-4973

鋼矢板設置全景



鋼矢板設置近景



## ■工事期間中の道路交通規制ならびに車両搬入路について

### 県道静岡清水自転車道線の終日全面通行止について

#### ①7月現在

中島浄化センター東側市道から東側約200mの区間を終日全面通行止としています。  
大浜公園北側市道に迂回されますようお願いいたします。

#### ②9月以降(予定)

堤防嵩上げ工事の着手に伴い、青い区間が通行止めとなります。  
今後設置します案内表示板の誘導によって通行されますようお願いいたします。



### 【車両搬入路】

工事期間中、  
**中島浄化センター東側市道を引き続き、工事用車両搬入路として使用いたします。**  
安全運転を徹底し、地域住民に配慮して走行するようにいたしますので、ご協力をお願いします。



新しい堤防が航空写真でも確認できます。

静岡県静岡土木事務所 問い合わせ先: 工事第1課 (TEL 054-286-9331)

ホームページアドレス: <http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-850/index.html>



### 皆様へのお知らせ

- 今後も静岡海岸堤防だより「防ぐ！」で、工事進捗状況を提供します。
- ホームページに、最新の状況を掲載していきます。

